

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

EXERCÍCIO: (2) 2016

PERÍODO REFERENCIAL: (4) Outubro à Dezembro

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO	
		CONVENIO		REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
		Nº	CONCEDENTE											
TP 01/2014	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (DOMICILIAR) GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A NBR 10.004/2004 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO.	****	*****	*****	*****	07.534.580/0001-46	CTR-PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	001/2014	28/02/2014	12 MESES	528.000,00	Serviço Contínuo	10 MESES	(*)
PREGÃO PRES 019/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALAR E ESPECIAIS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	****	*****	*****	*****	01588077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	013/2014	23/10/2014	12 MESES	27.402,44	31/12/2016	14 MESES	(*)
TP006/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02	085/2014	673.829,59	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	673.829,59	31/12/2016	03 MESES	*****
TP006/2014*	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03	085/2014	148.492,55	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	148.492,55	31/12/2016	03 MESES	*****
TP006/2014*	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE	085/2014	219.811,05	*****	*****	09.508.071/0001-74	LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2014	15/09/2014	180 DIAS	219.811,05	31/12/2016	15 MESES	27.304,00
CV 009/2016	REFORMA DAS PRAÇAS ONIAS E 13 DE MAIO (LOTE 01)	****	*****	*****	*****	012.124.282/0001-64	STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	004/2016	26/08/2016	45 DIAS	15.650,00	10/10/2016	04 MESES	*****
CV 009/2016	CONSTRUÇÃO DA PONTE E DRENAGEM NA RUA G - BOTAFOGO (LOTE 02)	****	*****	*****	*****	012.124.282/0001-64	STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	004/2016	26/08/2016	45 DIAS	63.499,80	10/10/2016	04 MESES	2.274,70
OBS:	TP006/2014 - CONTRATO 11/2014 E 12/2014 OBRAS CONCLUÍDAS, APENAS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO FEM 02.													

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

_____/____/____

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

DESPESAS NO EXERCÍCIO					
NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
3.3.90.39	172.476,41	145.913,35	415.367,77	914.904,79	EM EXECUÇÃO
3.3.90.39	16.524,88	5.751,56	14.201,64	35.046,84	EM EXECUÇÃO
449051	159.895,89	19.559,31	175.457,30	548.050,13	EM EXECUÇÃO
449051	45.337,75	11.135,75	45.337,75	132.351,60	CONCLUÍDO
449051	52.874,51	*****	52.874,51	205.130,35	CONCLUÍDO
449051	11.934,53	11.934,53	11.934,53	11.934,53	CONCLUÍDO
449051	65.762,69	65.762,69	65.762,69	65.762,69	CONCLUÍDO
TOTAL	524.806,66	260.057,20	780.936,19	1.913.080,93	