

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2017

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

EXERCÍCIO: (2) 2017
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) Abril à Junho

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 01/2014	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (DOMICILIAR) GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A NBR 10.004/2004 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO.	****	****	****	****	07.534.580/0001-46	CTR-PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	001/2014	28/02/2014	12 MESES	528.000,00	Serviço Contínuo	10 MESES	(*)	3.3.90.39	128.871,03	80.649,99	157.031,28	1.071.936,07	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRES 019/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALAR E ESPECIAIS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	****	****	****	****	01588077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	013/2014	23/10/2014	12 MESES	27.402,44	Serviço Contínuo	14 MESES	(*)	3.3.90.39	6.755,20	3.431,76	3.431,76	38.478,60	EM EXECUÇÃO
TP006/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECCHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECCHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02	085/2014	673.829,59	****	****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	673.829,59	30/06/2017	180 DIAS	****	449051	*****	*****	*****	548.050,13	EM EXECUÇÃO
TP006/2014*	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03	085/2014	148.492,55	****	****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	148.492,55	30/06/2017	180 DIAS	****	449051	*****	*****	*****	132.351,60	CONCLUÍDO
TP006/2014*	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE	085/2014	219.811,05	****	****	09.508.071/0001-74	LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2014	15/09/2014	180 DIAS	219.811,05	30/06/2017	180 DIAS	27.304,00	449051	*****	*****	*****	205.130,35	CONCLUÍDO
OBS:	TP006/2014 - CONTRATO 11/2014 E 12/2014 OBRAS CONCLUÍDAS, APENAS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO FEM 02.																			
TOTAL																135.626,23	84.081,75	160.463,04	1.995.946,75	
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28) </div> </div>																				