

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.100

EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CONVITE Nº 16/2016	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: OTACILIA DE SOUZA, BARBA PAPA, GERCINA ALVES E ZÉLIA MARIA.	****	****	****	****	09.531.960.0001-52	IG CONSTRUTORA LTDA - ME	114/2016	26/09/2016	120 DIAS	R\$ 92.754,90	26/01/2017	120	****	3.3.90.39	R\$ 62.170,35	R\$ 47.609,23	R\$ 47.609,23	R\$ 76.788,68	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2012	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAIPSSUMA/PE.	20418	FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) IMPLANT ADEQU ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR	453.376,36	****	02.072.733/0001-68	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA	027/2012	18/05/2012	270 DIAS	R\$ 497.898,08	31/03/2013	1350 DIAS	****	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398.860,26	INACABADA
CONVITE Nº 04/2017	PINTURA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO: FRANCELINA ROGACIANO, O MUNDO DA CRIANÇA, MARCOS FREIRE, CARLOS AYRES, OTACILIA DE SOUZA, DILMA CECÍLIA, RETELHAMENTO PRE-ESCOLAR BARBA PAPA, ZELIA MARIA, GERCINA ALVES.	****	****	****	****	26.788.585/0001-40	INNOVARE CONSTRUÇÕES E INOVAÇÕES LTDA	043/2017	24/02/2017	120 DIAS	R\$ 138.285,50	23/06/2017	****	****	3.3.90.39	R\$ 78.122,31	R\$ 36.825,61	R\$ 36.825,61	R\$ 36.825,61	EM EXECUÇÃO
TOTAL															140.292,66	84.434,84	84.434,84	512.474,55		

Observação: Valor do repasse com acréscimo de 75.484,48 (setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente a rendimentos de aplicação.

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

_____/_____/_____
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo

_____/_____/_____
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)

_____/_____/_____
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)