



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO: (4) 2020
PERÍODO REFERENCIAL: (2) JULHO A SET

MODALIDADE / INFLOCAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					ADITIVO		DESPESA NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO		
		Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	ano			mes	
																	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	(20)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - na localização do bairro Centro (LOTE 61)	1140754300 0113002	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2018	06/02/2018	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	-----	4.4.90.51	13.480,52	13.480,52	13.480,52	364.309,31	Concluída	
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Espetáculo (LOTE 07)	1140754300 0113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2018	02/03/2018	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	-----	4.4.90.51	45.577,47	45.577,47	45.577,47	364.732,89	Concluída	
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lst. Nova Rapaxuma (LOTE 63)	1140754300 0113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2018	20/07/2018	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	-----	4.4.90.51	122.789,08	122.789,08	14.819,12	333.029	Paralisação. A empresa não concluiu a obra.	
TP 06/2019	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lst. Nova Rapaxuma - Remanescente da Obra da TP 007/2014	1140754300 0113001	Ministério da Saúde	60.189,45	-----	15.567378/0001-55	ROBSON J.G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	211/2019	30/10/2019	90 dias	90.189,45	28/02/2020	-----	-----	44905100	95.726,34	58.873,15	98.873,15	95.726,34	Concluída	
CONVITE 04/2018	CONSTRUÇÃO E MELHORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	1012226051 048	Ministério da Saúde	299.448,52	-----	27.897.503/0001-30	B F DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	251/2018	07/11/2018	365 dias	299.448,52	-----	-----	-----	44905100	111.628,98	88.487,89	16.342,11	111.628,98	Em Execução	
CONVITE 08/2015	CONSTRUÇÃO E MELHORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	1012226051 048	Ministério da Saúde	130.667,66	-----	08.637.389/0001-29	MICHELE MARIA CLAUDINO DE MELO BARROS	008/2019	-----	120 dias	130.667,66	-----	-----	-----	449051	107.729,33	107.729,33	107.729,33	107.729,33	Em Execução	
TOTAL																498.938,23	428.748,42	254.621,70	1.428.487,47		

Declaro que as informações contidas neste relatório são verdadeiras e estão atualizadas até esta data.

José Roberto da Silva Júnior
Técnico em Edificações
Registro: 1817017799

Benedita Alves Pereira
Secretária de Saúde
Mat. 0435430

José Bezerra Tenório Filho
José Bezerra Tenório Filho
Prefeito