



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021)

IDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
 DADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO: (5) 2021 JUL A SET
 PERÍODO REFERENCIAL: (1)

ALIDADE / CITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)								
07/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - na localização do bairro Centro (LOTE 81).	11407543000113002	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	06/02/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	4.4.90.51	13.480,52	13.480,52	13.480,52	365.909,91	Concluída							
07/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Espíndola (LOTE 82).	11407543000113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	02/03/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	4.4.90.51	45.577,47	45.577,47	45.577,47	364.732,89	Concluída							
07/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lot. Nova Itapissuma (LOTE 83).	11407543000113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	20/07/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	4.4.90.51	122.789,06	122.789,06	14.819,12	333.028	CONCLUIDA							
06/2019	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lot. Nova Itapissuma - Remanescente de Obra da TP 067/2014	11407543000113001	Ministério da Saúde	90.169,45	15.587378/0001-55	ROBSON J.G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	211/2019	30/10/2019	90Dias	90.169,45	23/02/2020	44905100	95.726,94	56.673,15	56.673,15	95.726,94	Concluída							
07/2018	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE	1012226051049	Ministério da Saúde	299.448,52	27.997.503/0001-30	S F DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	261/2018	07/11/2018	365Dias	299.448,52	1080 dias	44905100	278.068,56	278.068,56	110.000,00	278.068,56	CONCLUIDA							
07/2019	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE	1012226051049	Ministério da Saúde	136.667,66	08.637.399/0001-28	MICHELE MARIA CLAUDINO DE MELO BARROS	008/2019	120DIAS	135.557,66	449051	118.432,45	118.432,45	10.703,12	118.432,45	concluída							
07/2021	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE	1012226051049	Ministerio da Saude	295.026,79	27.997.503/0001-30	S F DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	029/2021	03/04/2021	365Dias	295.026,79	03/04/2022	44905100	70.191,09	70.191,09	70.191,09	70.191,09	EM EXECUÇÃO							
															TOTAL	677.129,37	677.129,37	501.947,52	1.678.813,31								

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)
Jose Roberto da Silva Junior
 Técnico em Edificações
 Registro: 181707730

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)
Dilma Maria dos Santos
 Secretária de Saúde
 Mat. 050860

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)