



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO: (1) 2020
PERÍODO REFERENCIAL: (1) JAN A MAR

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO						
		CONVÊNIO		CONTRAPARTIDA		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	CONTRATO			ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO											
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)			Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)				
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - na localização do bairro Centro (LOTE 01)	11407543000112002	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	07.072.733/0001-84	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2016	08/02/2016	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*****	4.430,51	13.480,52	13.480,52	13.480,52	356.305,51	Concluída				
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Espetáculo (LOTE 02)	11407543000113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	07.072.733/0001-84	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2016	07/03/2016	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*****	4.430,51	45.577,47	45.577,47	45.577,47	364.132,66	Concluída				
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lót. Nova Itapissuma (LOTE 03)	11407543000113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	07.072.733/0001-84	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2016	20/01/2016	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*****	4.430,51	122.788,08	122.788,08	14.819,12	233.075	Paralisação. A empresa não concluiu a obra.				
TP 08/2018	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lót. Nova Itapissuma - Realocamento de Obra da TP 007/2014	11407543000113001	Ministério da Saúde	80.189,45	*****	15.587276/0001-55	ROBSON JO DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EREU	21/2018	20/10/2018	900 dias	80.189,45	28/02/2020	*****	*****	44825100	88.728,94	58.873,15	58.873,15	83.728,94	Concluída				
CONVITE 048/2018	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	101222805148	Ministério da Saúde	289.448,57	*****	27.887.503/0001-30	S F DA SILVA CONSTRUTORA EREU	25/2018	07/11/2018	365 dias	289.448,57	*****	*****	*****	44825100	111.826,35	80.457,58	18.342,11	111.826,35	Em Execução				
															TOTAL	389.208,94	318.817,08	148.882,37	1.200.788,23					

Declaramos que as informações contidas neste plano são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Jose Roberto da Silva Júnior
Técnico em Edificações
Registro: 1817017799

Benedita Alves Pereira
Secretária de Saúde
Mat. 048436

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (2)

Joey
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (2)